

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации
объекта образования «Средняя общеобразовательная школа
в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация
с универсальной безбарьерной средой)» за 2 квартал 2020 года

В период с 21.03.2020 по 22.06.2020 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «ДомТехноСтиль» условий концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Солод Сергей Викторович	-	директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор
2.	Романов Андрей Андреевич	-	заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства
3.	Петрик Светлана Васильевна	-	начальник управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города
4.	Бражник Елена Владимировна	-	начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города
5.	Суржко Дмитрий Игоревич	-	директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»

Контрольные мероприятия проводились по состоянию на 22 июня 2020 года.

По результатам проведения контрольных мероприятий выявлено:

24.04.2020 – концедентом (Администрацией города) утвержден регламент взаимодействия структурных подразделений и муниципальных учреждений Администрации города по выполнению обязательств концедента и осуществлению контроля за исполнением концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (распоряжение Администрации города от 24.04.2020 № 638). Структурными подразделениями, муниципальными учреждениями

Администрации города утверждены приказы о назначении ответственных лиц за исполнение мероприятий концедента по исполнению концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9.

01.06.2020 – концедентом согласовано задание на проектирование объекта образования.

08.06.2020 – концедентом согласован генеральный подрядчик ООО «Смит-Ярцево».

Концессионером ведется подготовка проектной документации.


Условия концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9 по состоянию на 22 июня 2020 года соблюдаются.


Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

директор департамента архитектуры
и градостроительства – главный архитектор  С.В. Солод

заместитель директора департамента
архитектуры и градостроительства _____ А.А. Романов

начальник управления инвестиций
и развития предпринимательства
Администрации города  С.В. Петрик

начальник отдела инвестиций и проектного
управления управления инвестиций
и развития предпринимательства
Администрации города  Е.В. Бражник

директор муниципального казенного
учреждения «Управление капитального
строительства»  Д.И. Суржко

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

генеральный директор ООО «ДомТехноСтиль»  А.В. Козаченко