

АКТ  
о результатах контроля за исполнением условий  
концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0  
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта  
образования «Средняя общеобразовательная школа  
в микрорайоне 5А г. Сургута (Общеобразовательная организация  
с универсальной безбарьерной средой)» за 1 квартал 2021 года

В период с 26.12.2020 по 25.03.2021 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «Творческие технологии. Сургут» условий концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Бойко Роман Владимирович	Директор МКУ «УКС»
2.	Смирнов Андрей Николаевич	Заместитель директора МКУ «УКС»
3.	Мокринская Ирина Анатольевна	Начальник отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
4.	Петрик Светлана Васильевна	Начальник управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города
5.	Бражник Елена Владимировна	Начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города

По результатам контрольных мероприятий выявлено следующее:

Администрацией города согласовано задание на проектирование, концепция школы, схема планировочной организации земельного участка.

28.01.2021 ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. СУРГУТ» заключило договор с АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» на оказание информационных, аналитических и (или) консультационных услуг при подготовке проектной документации.


В настоящее время концессионером ведётся разработка проектно-сметной документации, плановый срок завершения стадии проектирования и получения разрешения на строительство – август 2021 года.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий (при наличии): нет


Условия концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0 по состоянию на 25 марта 2021 года соблюдаются.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Директор МКУ «Управления капитального строительства»

  
\_\_\_\_\_ Р.В. Бойко

Заместитель директора МКУ «Управления капитального строительства»

  
\_\_\_\_\_ А.Н. Смирнов

Начальник отдела комплексной застройки департамента архитектуры и градостроительства

  
\_\_\_\_\_ И.А. Мокринская

Начальник управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города

\_\_\_\_\_ С.В. Петрик

Начальник отдела инвестиций и проектного управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города

  
\_\_\_\_\_ Е.В. Бражник

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

генеральный директор ООО «Творческие технологии. Сургут»

  
\_\_\_\_\_ М.С. Роганян