

АКТ
о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-512/9
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта
образования «Средняя общеобразовательная школа
в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация
с универсальной безбарьерной средой)» за 1 квартал 2021 года

В период с 26.12.2020 по 25.03.2021 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «СтройИнвест» условий концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-512/9.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Бойко Роман Владимирович	Директор МКУ «УКС»
2.	Смирнов Андрей Николаевич	Заместитель директора МКУ «УКС»
3.	Мокринская Ирина Анатольевна	Начальник отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
4.	Петрик Светлана Васильевна	Начальник управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города
5.	Бражник Елена Владимировна	Начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города

В настоящее время концессионером ведётся разработка проектно-сметной документации. Согласно взятого обязательства Концессионером в рамках заседания городского штаба по строительству объектов образования срок захода на государственную экспертизу не позднее 27.04.2021 (протокол заседания от 19.03.2021 № 01-14-36/1). Плановое получения разрешения на строительство – июнь 2021 года.

Дополнительным соглашением №1/01-12-1/1 от 11.01.2021 были внесены изменения в промежуточные сроки реализации концессионного соглашения, что повлекло предоставление обеспечения исполнения обязательств на новый срок проектирования. На текущий момент обязательство по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по проектированию со стороны ООО «СтройИнвест» не исполнено.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий:


1. Предоставить обеспечение обязательств по концессионному соглашению. Способом обеспечения исполнения обязательств Концессионера по соглашению является банковская гарантия, либо залог прав Концессионера по

договору банковского вклада (депозита), либо договор страхования ответственности;


Условия концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-512/9 по состоянию на 25 марта 2021 года частично нарушены.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:


Директор МКУ «Управления капитального строительства»


_____ Р.В. Бойко

Заместитель директора МКУ «Управления капитального строительства»


_____ А.Н. Смирнов


Начальник отдела комплексной застройки департамента архитектуры и градостроительства


_____ И.А. Мокринская

Начальник управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города

_____ С.В. Петрик

Начальник отдела инвестиций и проектного управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города


_____ Е.В. Бражник

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

генеральный директор ООО «СтройИнвест»

_____ С.Н. Антонов