

АКТ
о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования
«Средняя общеобразовательная школа
в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной
безбарьерной средой)» за 2 квартал 2021 года

В период с 26.03.2021 по 25.06.2021 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «ДомТехноСтиль» условий концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Романов Андрей Андреевич	Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
2.	Хотмирова Анна Ивановна	Заместитель директора департамента образования Администрации города
3.	Скриполенко Александр Викторович	Главный специалист отдела капитального ремонта муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»
4.	Бражник Елена Владимировна	Начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города
5.	Мурашова Юлия Анатольевна	Специалист – эксперт отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

Концессионером продолжается разработка проектной документации, готовность составляет 90%.

27.04.2021 проектная документация была направлена на согласование в Администрацию города, на основании выданных замечаний концессионером в настоящее время ведется ее корректировка.

По состоянию на 25.06.2021 концессионером проектная документация с Администрацией города не согласована и для прохождения государственной экспертизы не направлена.

Срок исполнения мероприятий, указанных в подпункте 1 пункта 2.2. (б) дополнительного соглашения № 1/01-12-861/0 от 08.12.2020 к концессионному соглашению от 26.12.2019 № 17-10-511/9 нарушен.

ООО «ДомТехноСтиль» не представлено обеспечение исполнения обязательств на стадии проектирования по концессионному соглашению взамен ранее предоставленного (срок окончания договора страхования - 01.06.2021).

Согласно условиям заключенного концессионного соглашения (пункт 6.1. (е) концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению не позднее, чем за 10 рабочих дней до истечения срока действия ранее предоставленного обеспечения.

Условия концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9 по состоянию на 25 июня 2021 года нарушены.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий:


1. Предоставить обеспечение обязательств по концессионному соглашению. Способом обеспечения исполнения обязательств Концессионера по соглашению является банковская гарантия, либо залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита), либо договор страхования ответственности.
2. Предоставить план устранения нарушений промежуточных сроков создания объекта образования в срок не позднее 16.07.2021.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:


Заместитель директора департамент
архитектуры и градостроительства
Администрации города


_____ А.А. Романов

Заместитель директора департамента
образования Администрации города


_____ А.А. Хотмирова


Главный специалист отдела капитального
ремонта муниципального казенного
учреждения «Управление капитального
строительства»


_____ А.В. Скриполенко

Начальник отдела инвестиций и проектного
управления управления инвестиций, развития
предпринимательства и туризма
Администрации города


_____ Е.В. Бражник

Специалист – эксперт отдела инвестиций
и проектного управления управления
инвестиций, развития предпринимательства
и туризма Администрации города


_____ Ю.А. Мурашова

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Генеральный директор ООО «ДомТехноСтиль» _____

А.В. Козаченко

