

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 14.02.2019 № 17-10-31/9
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта
образования «Средняя общеобразовательная школа № 9
в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2» за 3 квартал 2021 года

В период с 26.06.2021 по 24.09.2021 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «Инвестстройцентр» условий концессионного соглашения от 14.02.2019 № 17-10-31/9.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Усов Алексей Васильевич	Заместитель директора по проектированию муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»
2.	Хотмирова Анна Ивановна	Заместитель директора департамента образования Администрации города
3.	Кузнецов Владимир Николаевич	Начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города
4.	Мурашова Юлия Анатольевна	Специалист – эксперт отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства работ.

Закончены: земельные, свайные работы, монтаж ростверков; устройство колонн и стен; плит перекрытия и балок; кладка стен и перегородок; устройство наружных инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, ливневой канализации, канализации и электроснабжения, монтаж оборудования ИТП и водоподготовки бассейна, монтаж окон, витражей, устройство кровли.

Ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем, сетей электроснабжения и слаботочных систем, системы вентиляции и кондиционирования, фасада, внутренней отделке помещений, запуску теплоносителя, благоустройству территории.

Строительная готовность составляет 77%.

Нарушения исполнения концессионного соглашения на дату проведения контрольных мероприятий отсутствуют.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий

(при наличии): _____ нет _____


Условия концессионного соглашения от 14.02.2019 № 17-10-31/9 по состоянию на 24 сентября 2021 года соблюдаются.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:


Заместитель директора по проектированию
муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства»


_____ А.В. Усов


Заместитель директора департамента
образования Администрации города


_____ А.И. Хотмирова

Начальник отдела эксплуатации
и обеспечения безопасности департамента
образования Администрации города


_____ В.Н. Кузнецов

Специалист – эксперт отдела инвестиций
и проектного управления управления
инвестиций, развития предпринимательства
и туризма Администрации города


_____ Ю.А. Мурашова

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Директор ООО «Инвестстройцентр»

_____ А.А. Симонова