

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-512/9
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта
образования «Средняя общеобразовательная школа
в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация
с универсальной безбарьерной средой)» за 2 квартал 2022 года

В период с 31.03.2022 по 29.06.2022 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «СтройИнвест» условий концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-512/9.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Кузнецов Владимир Николаевич	начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города
2.	Асхабалиева Светлана Владимировна	начальник отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
3.	Кивачук Евгений Евгеньевич	начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»
4.	Гердт Елена Витальевна	начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

Концессионером ООО «СтройИнвест» нарушены условия концессионного соглашения о промежуточных сроках создания объекта в части получения заключения государственной экспертизы о соответствии проектно-сметной документации требованиям законодательства и о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта концессионного соглашения (срок – 18 месяцев с даты заключения концессионного соглашения (26.06.2021), а также получения разрешения на строительство (срок – 19 месяцев с даты заключения концессионного соглашения (26.07.2021).

06.12.2021 Администрацией города подано в Арбитражный суд ХМАО - Югры исковое заявление к ООО «СтройИнвест» о расторжении концессионного соглашения. Судебное заседание назначено на 17.08.2022.


Концессионером ведется работа по завершению этапа получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации

и достоверности сметной стоимости строительства объекта концессионного соглашения.

Условия концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-512/9 по состоянию на 29 июня 2022 года нарушены.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города


_____ В.Н. Кузнецов


Начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»


_____ Е.Е. Кивачук

Начальник отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города


_____ С.В. Асхабалиева

Начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города


_____ Е.В. Гердт

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Генеральный директор ООО «СтройИнвест»

_____ А.С. Комиссаров