

## АКТ

о результатах контроля за исполнением условий  
концессионного соглашения от 11.02.2022 № 01-12-21/2  
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного  
комплекса с универсальным игровым залом в мкр. А в муниципальном  
образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-  
Югры за 2 квартал 2023 года

В период с 29.03.2023 по 29.06.2023 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «РК+» условий концессионного соглашения от 11.02.2022 № 01-12-21/2.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

Коновалов директор департамента архитектуры  
Александр Юрьевич и градостроительства Администрации города

Кивачук начальник отдела строительного контроля  
Евгений Евгеньевич муниципального казенного учреждения  
«Управление капитального строительства»

Яцутко начальник отдела инвестиций и проектного  
Екатерина Леонидовна управления управления инвестиций, развития  
предпринимательства и туризма

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

Срок проектирования в соответствии с условиями концессионного соглашения – 15 месяцев с даты заключения соглашения.

Разработка проектно-сметной документации завершена. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 21.06.2023, разрешение на строительство от 28.06.2023.

Подтвержден факт и причины наступления особого обстоятельства, связанного с превышением сметной стоимости над строительной, предусмотренной условиями концессионного соглашения.

Выявлено нарушение промежуточного срока по исполнению обязательств по получению заключения государственной экспертизы проектной документации, получения разрешения на строительство.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий  
(при наличии): \_\_\_\_\_ нет

Условия концессионного соглашения от 11.02.2022 № 01-12-21/2 по состоянию на 29 июня 2023 года не соблюдаются.


Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Директор департамента  
архитектуры и градостроительства  
Администрации города




А.Ю. Коновалов

Начальник отдела строительного  
контроля муниципального  
казенного учреждения «Управление  
капитального строительства»



Е.Е. Кивачук


Начальник отдела инвестиций и  
проектного управления управления  
инвестиций, развития  
предпринимательства и туризма  
Администрации города



Е.Л. Яцутко

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Директор ООО «РК+»



В.Н. Хакимов