

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 01.03.2022 № 01-12-42/2
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного
комплекса с универсальным игровым залом и дворца боевых искусств в мкр. 30 А
в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры за 3 квартал 2023 года

В период с 29.06.2023 по 29.09.2023 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «РК+» условий концессионного соглашения от 01.03.2022 № 01-12-42/2.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

Коновалов Александр Юрьевич	директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
Кивачук Евгений Евгеньевич	начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»
Колунин Дмитрий Владимирович	начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города
Яцутко Екатерина Леонидовна	начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города
Кузнецова Анастасия Васильевна	ведущий инженер отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

Срок проектирования в соответствии с условиями концессионного соглашения – 16 месяцев с даты заключения соглашения (до 01.07.2023).

12.01.2023 получено положительное заключение государственной экспертизы инженерных изысканий.

Разработка проектной документации завершена, проводится государственная экспертиза АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве».

Нарушены промежуточные сроки создания объекта, в том числе получения государственной экспертизы проектной документации и заключения о достоверности сметной стоимости, получения разрешения на строительство, завершения строительно-монтажных работ до отметки «0.000».

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий
(при наличии): завершение стадии проектирования, получение разрешения
на строительство

Условия концессионного соглашения от 01.03.2022 № 01-12-42/2
по состоянию на 29 сентября 2023 года соблюдаются.


Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Директор департамента
архитектуры и градостроительства
Администрации города




А.Ю. Коновалов

Начальник отдела строительного
контроля муниципального
казенного учреждения «Управление
капитального строительства»



Е.Е. Кивачук

Начальник управления инвестиций,
развития предпринимательства и
туризма Администрации города



Д.В. Колунин

Начальник отдела инвестиций и
проектного управления управления
инвестиций, развития
предпринимательства и туризма
Администрации города



Е.Л. Яцутко

Ведущий инженер отдела
комплексного развития
департамента архитектуры и
градостроительства Администрации
города



А.В. Кузнецова

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми
приложениями получил (а)

Директор ООО «РК+»



В.Н. Хакимов