

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 14.02.2019 № 17-10-31/9
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации
объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 9
в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2» за 2 квартал 2020 года

В период с 21.03.2020 по 22.06.2020 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «Инвестстройцентр» условий концессионного соглашения от 14.02.2019 № 17-10-31/9.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Солод Сергей Викторович	-	директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор
2.	Романов Андрей Андреевич	-	заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства
3.	Петрик Светлана Васильевна	-	начальник управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города
4.	Бражник Елена Владимировна	-	начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города
5.	Суржко Дмитрий Игоревич	-	директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»

Контрольные мероприятия проводились по состоянию на 22 июня 2020 года.

По результатам проведения контрольных мероприятий выявлено:

- концессионером получено заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства от 25.05.2020 № 86-1-1-3-019550-2020 в АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации».
- концеденту (Администрации города) передано от концессионера право на использование проектной документации (Акт Приема-Передачи проектной документации от 26.05.2020);
- концедентом согласован Акт выполнения предварительных условий начала строительства от 03.06.2020.

В полном объеме выполнены земляные работы, объем выполненных работ по забивке свай составляет 100 %, ростверк 100%, стены ниже 0,000 - 30%. Строительная готовность - 11%

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий (при наличии): _____ нет _____


Условия концессионного соглашения от 14.02.2019 № 17-10-31/9 по состоянию на 22 июня 2020 года соблюдаются.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор  С.В. Солод

заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства _____ А.А. Романов

начальник управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города  С.В. Петрик

начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города  Е.В. Бражник

директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»  Д.И. Суржко

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор ООО «Инвестстройцентр»  А.А. Симонова