

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 14.02.2019 № 17-10-31/9
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации
объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 9
в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2» за 3 квартал 2020 года

В период с 23.06.2020 по 30.09.2020 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «Инвестстройцентр» условий концессионного соглашения от 14.02.2019 № 17-10-31/9.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Солод Сергей Викторович	-	директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор
2.	Романов Андрей Андреевич	-	заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства
3.	Петрик Светлана Васильевна	-	начальник управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города
4.	Бражник Елена Владимировна	-	начальник отдела инвестиций и проектного управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города
5.	Бойко Роман Владимирович	-	директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»

По итогам проведения контрольных мероприятий реализации концессионного соглашения, выявлено:

- концессионером получено заключение о проверке проектной документации (включая смету) и результатов инженерных изысканий от 25.05.2020 №86-1-1-3-019550-2020 в АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации».

- концеденту (Администрации города) передано от концессионера право на использование проектной документации (Акт Приема-Передачи проектной документации от 26.05.2020);

- концедентом согласован Акт выполнения предварительных условий начала строительства от 03.06.2020.

В полном объеме выполнены земляные работы, объем выполненных работ по забивке свай составляет 100 %, ростверк 100%, наружные инженерные


коммуникации – 100%, стены и перегородки - 30%. Строительная готовность – 23 %.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий (при наличии): нет

Условия концессионного соглашения от 14.02.2019 № 17-10-31/9 по состоянию на 30 сентября 2020 года соблюдаются.


Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор




С.В. Солод

заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства



А.А. Романов

начальник управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города




С.В. Петрик

начальник отдела инвестиций и проектного управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города



Е.В. Бражник

директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»



Р.В. Бойко

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор ООО «Инвестстройцентр»



А.А. Симонова