

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 14.02.2019 № 17-10-31/9
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта
образования «Средняя общеобразовательная школа № 9
в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2» за IV квартал 2020 года

В период с 26.09.2020 по 18.12.2020 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «Инвестстройцентр» условий концессионного соглашения от 14.02.2019 № 17-10-31/9.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Романов Андрей Андреевич	-	заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства
2.	Бойко Роман Владимирович	-	Директор МКУ «Управление капитального строительства»
3.	Смирнов Андрей Николаевич	-	Заместитель директора по строительству МКУ «Управление капитального строительства»
4.	Бражник Елена Владимировна	-	начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций и развития предпринимательства
5.	Гребенюк Андрей Леонидович	-	Главный специалист отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций и развития предпринимательства

Контрольные мероприятия проводились по состоянию на 18 декабря 2020 года.

По результатам проведения контрольных мероприятий выявлено:

- Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства работ. Закончены: земельные, свайные работы, монтаж ростверков, устройство колон и стен подвала, колонны первого этажа, изоляция стен подвала, устройство наружных инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, ливневой канализации, канализации и электроснабжения);

- Ведутся работы по устройству плиты перекрытия на отметке +7,500, колони 3 этажа, блок на отметке +11,500, внутренних сетей водоснабжения, электроснабжения, водоотведения, вентиляции, отопления, оборудование ИТП, бассейна, работы по кладке наружных стен 2 этажа перегородок первого этажа, монтаж окон ПВХ.

Строительная готовность - 31%.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий
(при наличии): _____ нет _____

Условия концессионного соглашения от 14.02.2019 № 17-10-31/9 по состоянию на 18 декабря 2020 года соблюдаются.


Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства



А.А. Романов

директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»



Р.В. Бойко

заместитель директора по строительству МКУ «Управление капитального строительства»




А.Н. Смирнов

начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города



Е.В. Бражник


главный специалист отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций и развития предпринимательства



А.Л. Гребенюк

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор ООО «Инвестстройцентр»



А.А. Симонова