

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта
образования «Средняя общеобразовательная школа
в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной
безбарьерной средой)» за 1 квартал 2021 года

В период с 26.12.2020 по 25.03.2021 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «ДомТехноСтиль» условий концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Бойко Роман Владимирович	Директор МКУ «УКС»
2.	Смирнов Андрей Николаевич	Заместитель директора МКУ «УКС»
3.	Мокринская Ирина Анатольевна	Начальник отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
4.	Петрик Светлана Васильевна	Начальник управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города
5.	Бражник Елена Владимировна	Начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

Концессионером продолжается разработка проектной документации. Проведен сбор исходных данных, разработана и согласована концепция, выполнены инженерные изыскания, получение технических условий выполнено на 90%. Готовность проектной документация составляет 95%.

Согласно взятого обязательства Концессионером в рамках заседания городского штаба по строительству объектов образования срок захода на государственную экспертизу не позднее 16.04.2021 (протокол заседания от 19.03.2021 № 01-14-36/1).

Плановый срок завершения стадии проектирования и получения разрешения на строительство – июнь 2021 года.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий
(при наличии): _____ нет

Условия концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9 по состоянию на 25 марта 2021 года соблюдаются.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Директор МКУ «Управления капитального строительства»


_____ Р.В. Бойко

Заместитель директора МКУ «Управления капитального строительства»


_____ А.Н. Смирнов


Начальник отдела комплексной застройки департамента архитектуры и градостроительства


_____ И.А. Мокринская

Начальник управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города


_____ С.В. Петрик

Начальник отдела инвестиций и проектного управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города


_____ Е.В. Бражник

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Генеральный директор ООО «ДомТехноСтиль»


_____ А.В. Козаченко