

АКТ
о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 05.12.2017 № 01-37-489/17
о реконструкции объекта «Парк в 45 микрорайоне г.Сургута, 1-ая очередь
строительства» за 1 квартал 2021 года

В период с 18.12.2020 по 25.03.2021 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «АГРОИНВЕСТ» условий концессионного соглашения от 05.12.2017 № 01-37-489/17.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Бойко Роман Владимирович	Директор МКУ «УКС»
2.	Смирнов Андрей Николаевич	Заместитель директора МКУ «УКС»
3.	Адушкин Вячеслав Борисович	Начальник отдела по охране окружающей среды, природопользованию и благоустройству городских территорий департамента городского хозяйства Администрации города
4.	Николаенко Ирина Алексеевна	Заместитель директора МКУ «ЛПХ»
5.	Бражник Елена Владимировна	Начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города

По результатам контрольных мероприятий установлено следующее:

В рамках утвержденного перечня создания объектов концессионного соглашения до конца 2020 года, Концессионер должен был ввести в эксплуатацию подготовленные и обеспеченные инженерными сетями площадки для размещения мобильных сооружений аттракционов, аттракционов катания на лошадях, оленях, и иное, столярных мастерских, общественных туалетов, универсальную выставочную/экспозиционную площадку, парковку, площадку для массовых мероприятий, поляну для пикников и отдыха, велодорожки, в зимнее время – лыжня, пешеходные дорожки, площадка для выгула собак.

По состоянию на дату проверки из вышеперечисленных объектов создана площадка для выгула собак, установлена беседка, декоративные скамейки и урны на центральной аллее. Работа по разбивке дорожно-тропиночной сети не завершена, подготовительных работ по обеспечению инженерными сетями объектов не выявлено.

Концессионером не выполнено требование согласно актов о результатах контроля за исполнением условий концессионных соглашений от 25.06.2020 и 18.12.2020 по предоставлению обеспечения в виде банковской гарантии либо залога прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита), либо договора страхования ответственности., взамен ранее предоставленного (утратившего силу) обеспечения в соответствии с пунктом 18 концессионного соглашения.

Также согласно акта о проведении контрольных мероприятий от 18.12.2020 Концессионером не предоставлен график выполнения работ по пп.1.4., 1.10., 1.12., 1.13., 3, 4, 5, 6, 7 приложения 2 концессионного соглашения.

Условия концессионного соглашения от 05.12.2017 № 01-37-489/17 по состоянию на 25.03.2021 частично нарушены.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий (при наличии):

1. Предоставить график проведения работ по пп.1.4., 1.10., 1.12., 1.13., 3, 4, 5, 6, 7 приложения 2 концессионного соглашения в срок до 20.04.2021.
2. Предоставить обеспечение обязательств по концессионному соглашению в виде банковской гарантии либо залога прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита), либо договора страхования ответственности, взамен ранее предоставленного (утратившего силу) обеспечения в срок до 20.04.2021.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Директор МКУ «Управления капитального строительства»

Р.В. Бойко

Заместитель директора МКУ «Управления капитального строительства»

А.Н. Смирнов

Начальник отдела по охране окружающей среды, природопользованию и благоустройству городских территорий

В.Б. Алушкин

Заместитель директора МКУ «ЛПХ»

И.А. Николаенко

Начальник отдела инвестиций и проектного управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города

Е.В. Бражник

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Генеральный директор ООО «АГ РОИНВЕСТ»

А.А. Соломеина