

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 03.07.2020 № 01-12-325/0
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта
образования «Средняя общеобразовательная школа
в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация
с универсальной безбарьерной средой)» за 1 квартал 2021 года

В период с 18.12.2020 по 25.03.2021 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «МОНОЛИТСТРОЙЦЕНТР» условий концессионного соглашения от 03.07.2020 № 01-12-325/0.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Бойко Роман Владимирович	Директор МКУ «УКС»
2.	Смирнов Андрей Николаевич	Заместитель директора МКУ «УКС»
3.	Мокринская Ирина Анатольевна	Начальник отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
4.	Петрик Светлана Васильевна	Начальник управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города
5.	Бражник Елена Владимировна	Начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города

По результатам контрольных мероприятий выявлено следующее:

Концессионером разработано задание на проектирование, согласовано Администрацией города. Полностью согласована проектная документация.

На основании заключения негосударственной экспертизы проектной документации Концессионером получено разрешение на строительство от 06.11.2020. В настоящее время Концессионером осуществляется подготовка проектной документации для прохождения государственной экспертизы, также ведутся подготовительные работы для начала строительства.

На текущий момент выполнены работы по ограждению строительной площадки, вырубке деревьев и срезки кустарников, разбивке основных осей, предварительная вертикальная планировка с вывозом непригодного грунта, разработка и рытье котлована на проектные отметки. Готовность подготовительных работ – 50%.

Плановый срок получения государственной экспертизы проектной документации – июль 2021 года, начала строительства – август 2021 года. Строительство ведётся с опережением графика выполнения работ.


Требования по результатам проведения контрольных мероприятий (при наличии): _____ нет _____

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий (при наличии): нет

Условия концессионного соглашения от 03.07.2020 № 01-12-325/0 по состоянию на 25 марта 2021 года соблюдаются.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:


Директор МКУ «Управления капитального строительства»


_____ Р.В. Бойко

Заместитель директора МКУ «Управления капитального строительства»


_____ А.Н. Смирнов


Начальник отдела комплексной застройки департамента архитектуры и градостроительства


_____ И.А. Мокринская

Начальник управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города


_____ С.В. Петрик

Начальник отдела инвестиций и проектного управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города


_____ Е.В. Бражник

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Директор ООО «МОНОЛИТСТРОЙЦЕНТР»


_____ В.П. Симонов