

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 14.02.2019 № 17-10-31/9
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта
образования «Средняя общеобразовательная школа № 9
в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2» за 1 квартал 2021 года

В период с 19.12.2020 по 25.03.2021 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «Инвестстройцентр» условий концессионного соглашения от 14.02.2019 № 17-10-31/9.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Бойко Роман Владимирович	Директор МКУ «УКС»
2.	Смирнов Андрей Николаевич	Заместитель директора МКУ «УКС»
3.	Мокринская Ирина Анатольевна	Начальник отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
4.	Петрик Светлана Васильевна	Начальник управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города
5.	Бражник Елена Владимировна	Начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

- Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства работ. Закончены земельные, свайные работы, монтаж ростверков; устройство колонн и стен подвала; колонн первого, второго этажа; изоляция стен подвала; устройство наружных инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, ливневой канализации, канализации и электроснабжения, монтаж оборудования индивидуального теплового пункта и водоподготовки бассейна;

- Ведутся работы по устройству плиты перекрытия на отметке +11,400; колонн 3 этажа; балок на отметке +11,500; внутренних сетей водоснабжения, электроснабжения, водоотведения, вентиляции, отопления; работы по кладке второго этажа. Общая строительная готовность – 42%.

25.03.2021 заключено прямое соглашение между Администрацией города, ПАО «Сбербанк» и ООО «Инвестстройцентр».

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий (при наличии): _____ нет _____

Условия концессионного соглашения от 14.02.2019 № 17-10-31/9 по состоянию на 25 марта 2021 года соблюдаются.


Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Директор МКУ «Управления капитального строительства»




Р.В. Бойко

Заместитель директора МКУ «Управления капитального строительства»



А.Н. Смирнов

Начальник отдела комплексной застройки департамента архитектуры и градостроительства




И.А. Мокринская

Начальник управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города



С.В. Петрик

Начальник отдела инвестиций и проектного управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города



Е.В. Бражник

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Директор ООО «Инвестстройцентр».



А.А. Симонова