

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта
образования «Средняя общеобразовательная школа
в микрорайоне 5А г. Сургута (Общеобразовательная организация
с универсальной безбарьерной средой)» за 2 квартал 2021 года

В период с 26.03.2021 по 25.06.2021 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «Творческие технологии. Сургут» условий концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Романов Андрей Андреевич	Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
2.	Хотмирова Анна Ивановна	Заместитель директора департамента образования Администрации города
3.	Скриполенко Александр Викторович	Главный специалист отдела капитального ремонта муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»
4.	Бражник Елена Владимировна	Начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города
5.	Мурашова Юлия Анатолевна	Специалист – эксперт отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

По результатам контрольных мероприятий выявлено следующее:

Концессионером продолжается разработка проектно-сметной документации, готовность 95%.

14.05.2021 отдельные разделы проектной документации направлены концессионером на согласование в Администрацию города, на основании выданных замечаний ведется ее корректировка.

Планный срок завершения проектирования (по концессионному соглашению) – август 2021 года.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий (при наличии): _____ нет _____


Условия концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0 по состоянию на 25 июня 2021 года соблюдаются.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:


Заместитель директора департамент
архитектуры и градостроительства
Администрации города


_____ А.А. Романов

Заместитель директора департамента
образования Администрации города


_____ А.А. Хотмирова


Главный специалист отдела капитального
ремонта муниципального казенного
учреждения «Управление капитального
строительства»


_____ А.В. Скриполенко

Начальник отдела инвестиций и проектного
управления управления инвестиций,
развития предпринимательства и туризма
Администрации города


_____ Е.В. Бражник

Специалист – эксперт отдела инвестиций
и проектного управления управления
инвестиций, развития предпринимательства
и туризма Администрации города


_____ Ю.А. Мурашова

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями
получил (а)

Генеральный директор ООО «Творческие
технологии. Сургут»



М.С. Роганян

