

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта
образования «Средняя общеобразовательная школа
в микрорайоне 5А г. Сургута (Общеобразовательная организация
с универсальной безбарьерной средой)» за 1 квартал 2022 года

В период с 22.12.2021 по 31.03.2022 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «Творческие технологии. Сургут» условий концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Хотмирова Анна Ивановна	заместитель директора департамента образования Администрации города
2.	Билль Ольга Олеговна	главный специалист отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма
3.	Кузнецов Владимир Николаевич	начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города
4.	Асхабалиева Светлана Владимировна	начальник отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства
5.	Арменчу Андрей Андреевич	начальник технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»

По результатам контрольных мероприятий выявлено следующее:

Государственная экспертиза проектно-сметной документации в соответствии с условиями концессионного соглашения не завершена, ведется работа по устранению замечаний. 21.03.2022 концессионером направлена проектная документация с внесенными изменениями для прохождения государственной экспертизы. Плановая дата получения заключения экспертизы – 08.04.2022.

Готовность подготовительных строительных работ составляет 100%.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий (при наличии):

завершение стадии проектирования в установленные сроки

Условие концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0 в части завершения стадии проектирования по состоянию на 31 марта 2022 нарушено. На рассмотрение в Администрацию города поступило дополнительное соглашение


к концессионному соглашению с предложением об изменении промежуточных сроков (без изменений общего срока создания объекта).

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:


Заместитель директора департамента образования Администрации города


_____ А.И. Хотмирова

Начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города


_____ В.Н. Кузнецов

Начальник технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»


_____ А.А. Арменчу

Главный специалист отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города


_____ О.О. Билль


Начальник отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города


_____ С.В. Асхабалиева

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Генеральный директор ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. СУРГУТ»





М.С. Роганян