

## АКТ

о результатах контроля за исполнением условий  
концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-512/9  
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта  
образования «Средняя общеобразовательная школа  
в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация  
с универсальной безбарьерной средой)» за 3 квартал 2022 года

В период с 29.06.2022 по 29.09.2022 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «СтройИнвест» условий концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-512/9.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Романов Андрей Андреевич	заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
2.	Кузнецов Владимир Николаевич	начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города
3.	Кивачук Евгений Евгеньевич	начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»
4.	Мурашова Юлия Анатольевна	специалист-эксперт отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

Концессионное соглашение заключено 26.12.2019.

Концессионером нарушены условия концессионного соглашения о промежуточных сроках создания объекта в части получения заключения государственной экспертизы о соответствии проектно-сметной документации требованиям законодательства и о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта концессионного соглашения (срок – 18 месяцев с даты заключения концессионного соглашения (26.06.2021), а также получения разрешения на строительство (срок – 19 месяцев с даты заключения концессионного соглашения (26.07.2021).

06.12.2021 Администрацией города подано в Арбитражный суд ХМАО - Югры исковое заявление к ООО «СтройИнвест» о расторжении концессионного соглашения. Судебное заседание назначено на 04.10.2022.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий  
(при наличии):


завершение стадии проектирования

---


Условия концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-512/9  
по состоянию на 29 сентября 2022 года нарушены.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:


Заместитель директора департамента  
архитектуры и градостроительства  
Администрации города

  
\_\_\_\_\_ А.А. Романов

Начальник отдела эксплуатации  
и обеспечения безопасности департамента  
образования Администрации города

  
\_\_\_\_\_ В.Н. Кузнецов

Начальник отдела строительного контроля  
муниципального казенного учреждения  
«Управление капитального строительства»

  
\_\_\_\_\_ Е.Е. Кивачук

Специалист – эксперт отдела инвестиций  
и проектного управления управления  
инвестиций, развития предпринимательства  
и туризма Администрации города

  
\_\_\_\_\_ Ю.А. Мурашова

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями  
получил (а)

Генеральный директор ООО «СтройИнвест»

\_\_\_\_\_ А.С. Комиссаров