

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 01.03.2022 № 01-12-42/2
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного
комплекса с универсальным игровым залом и дворца боевых искусств в мкр. 30 А
в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры за 1 квартал 2023 года

В период с 29.12.2022 по 29.03.2023 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «РК+» условий концессионного соглашения от 01.03.2022 № 01-12-42/2.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Романов Андрей Андреевич	заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
2.	Кивачук Евгений Евгеньевич	начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»
3.	Гердт Елена Витальевна	и.о. начальника отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

Концессионное соглашение заключено 01.03.2022.

06.04.2022 зарегистрирован договор аренды земельного участка.

06.05.2022 Администрацией города согласовано задание на проектирование.

Ведется получение технических условий на подключение к сетям инженерного обеспечения.

Заключено дополнительное соглашение от 22.11.2022 № 01-12-994/2 к концессионному соглашению в части корректировки промежуточных сроков создания объекта.

12.01.2023 получено положительное заключение государственной экспертизы инженерных изысканий.

22.02.2023 заключен договор по объекту «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом» для проведения проверки проектной документации объекта в АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве».

15.03.2023 заключен договор по объекту «Дворец боевых искусств» для проведения проверки проектной документации объекта в АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве».

Срок ПИР до 01.04.2023.

Концессионером направлено уведомление о продлении промежуточных сроков создания объекта.

Нарушения исполнения концессионного соглашения на дату проведения контрольных мероприятий отсутствуют.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий (при наличии): завершение стадии проектирования


Условия концессионного соглашения от 01.03.2022 № 01-12-42/2 по состоянию на 29 марта 2023 года соблюдаются.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:


Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города


_____ А.А. Романов

Начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»


_____ Е.Е. Кивачук

И.о. начальника отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города


_____ Е.В. Гердт

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Директор ООО «РК+»

_____ В.Н. Хакимов