

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 30.06.2022 № 01-12-553/2
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта
спорта «Спортивный комплекс с искусственным льдом» (мкр. Хоззона)
в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры за 1 квартал 2023 года

В период с 29.12.2022 по 29.03.2023 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «Интера-спорт» условий концессионного соглашения от 30.06.2022 № 01-12-553/2.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Романов Андрей Андреевич	заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
2.	Кивачук Евгений Евгеньевич	начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»
3.	Гердт Елена Витальевна	и.о. начальника отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

Концессионное соглашение заключено 30.06.2022.

25.07.2022 зарегистрирован договор аренды земельного участка.

Согласованы архитектурные решения, согласовано задание на проектирование.

Плановый срок заключения договора с АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации – март 2023 года.

Концессионером осуществляется проектирование объекта. Срок проектирования в соответствии с условиями концессионного соглашения – 9 месяцев с даты заключения соглашения (до 30.03.2023).

Концессионером направлено уведомление о необходимости продления промежуточных сроков создания объекта.

Нарушения исполнения концессионного соглашения на дату проведения контрольных мероприятий отсутствуют.

Требования
(при наличии): _____ нет _____

Условия концессионного соглашения от 30.06.2022 № 01-12-553/2 по состоянию на 29 марта 2023 года соблюдаются.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:


Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города


А.А. Романов

Начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»



Е.Е. Кивачук

И.о. начальника отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города


Е.В. Гердт

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Директор ООО «Интера-спорт»


С.В. Парфенов