

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 17.03.2022 № 01-12-67/2
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного
комплекса с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского)
в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры за 1 квартал 2023 года

В период с 29.12.2022 по 29.03.2023 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «Интера-спорт» условий концессионного соглашения от 17.03.2022 № 01-12-67/2.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

| | | |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | Романов Андрей Андреевич | заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города |
| 2. | Кивачук Евгений Евгеньевич | начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» |
| 3. | Гердт Елена Витальевна | и.о. начальника отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города |

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

Концессионное соглашение заключено 17.03.2022.

18.04.2022 зарегистрирован договор аренды земельного участка.

Разработка проектно-сметной документации завершена.

15.04.2022 приостановлено концессионное соглашение в связи с наступлением особого обстоятельства. Срок действия особого обстоятельства завершен 30.05.2022 по письму концессионера.

31.10.2022 заключен договор с АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» на проведение государственной экспертизы проектной документации, ведется отработка замечаний.

Договор на проведение государственной экспертизы проектной документации продлен до 18.04.2023.

Заключено дополнительное соглашение от 20.02.2023 № 01-12-38/3.

Срок проектирования в соответствии с условиями концессионного соглашения – 13 месяцев с даты заключения соглашения.

Плановый срок завершения этапа проектирования 01.05.2023.

Проведены подготовительные работы на земельном участке. Территория огорожена забором.


Нарушения исполнения концессионного соглашения на дату проведения контрольных мероприятий отсутствуют.

Требования
(при наличии): завершение стадии проектирования

Условия концессионного соглашения от 17.03.2022 № 01-12-67/2 по состоянию на 29 марта 2023 года соблюдаются.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:


Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города


A.A. Романов

Начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»



E.E. Кивачук

И.о. начальника отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города


E.V. Гердт

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Директор ООО «Интера-спорт»


С.В. Парфенов