

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта
образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»
в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры за 2 квартал 2023 года

В период с 29.03.2023 по 29.06.2023 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. СУРГУТ» условий концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

Коновалов Александр Юрьевич	директор и градостроительства	департамента Администрации города	архитектуры
Кузнецов Владимир Николаевич	начальник отдела безопасности	эксплуатации и департамента	обеспечения образования
Кивачук Евгений Евгеньевич	начальник отдела муниципального	строительного казенного	контроля учреждения
Яцутко Екатерина Леонидовна	начальник отдела управления	инвестиций и управления	проектного инвестиций, развития предпринимательства и туризма

По результатам контрольных мероприятий выявлено следующее:

Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, разрешение на строительство.

Сметная документация проходит проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объекта в государственной экспертизе.

На земельном участке строительные работы не ведутся. Не сформирована площадка под строительные материалы, земляные работы в части осей под здание не выполнены. Строительные материалы на земельном участке отсутствуют.

Концессионером нарушен промежуточный срок исполнения обязательств по получению заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта соглашения, по завершению выполнения строительно-монтажных работ до отметки «0.000». Нарушен срок исполнения обязательств концессионером по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению в период с 15.02.2022 по 19.01.2023.

В адрес концессионера направлено требование о досрочном прекращении концессионного соглашения, об уплате неустоек за допущенные нарушения.


Требования по результатам проведения контрольных мероприятий (при наличии):

предоставить План Устранения Нарушений

Условия концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0 по состоянию на 29 июня 2023 нарушены.


Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Директор департамента
архитектуры и градостроительства
Администрации города




А.Ю. Коновалов

Начальник отдела эксплуатации
и обеспечения безопасности
департамента образования
Администрации города




В.Н. Кузнецов

Начальник отдела строительного
контроля муниципального
казенного учреждения «Управление
капитального строительства»



Е.Е. Кивачук

Начальник отдела инвестиций и
проектного управления управления
инвестиций, развития
предпринимательства и туризма
Администрации города



Е.Л. Яцутко

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Генеральный директор
ООО «ТВОРЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ. СУРГУТ»



М.С. Роганян