

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 18.02.2022 № 01-12-35/2
о финансировании, строительстве и эксплуатации объекта образования
«Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»
в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры за 2 квартал 2023 года

В период с 29.03.2023 по 29.06.2023 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. Призма 7» условий концессионного соглашения от 18.02.2022 № 01-12-35/2.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

Коновалов Александр Юрьевич	директор и градостроительства	департамента Администрации города	архитектуры
Кузнецов Владимир Николаевич	начальник отдела безопасности	эксплуатации и обеспечения департамента	образования Администрации города
Кивачук Евгений Евгеньевич	начальник отдела муниципального	строительного казенного	контроля учреждения «Управление капитального строительства»
Яцутко Екатерина Леонидовна	начальник отдела управления	инвестиций и проектного управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма	

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

05.03.2022 Концессионеру передана проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы.

14.04.2022 выдано разрешение на строительство объекта № 86-ru86310000-29-2022.

На земельном участке установлено ограждение участка, установлен контрольно-пропускной пункт. Организовано 2 въезда на строительную площадку, на которой находятся 3 человека. Со слов представителя концессионера осуществляется согласование временного электроснабжения строительной площадки.

Концессионером нарушен промежуточный срок исполнения обязательств по завершению выполнения строительного-монтажных работ до отметки «0.000».

В адрес концессионера направлено требование о досрочном прекращении концессионного соглашения, об уплате неустоек за допущенное нарушение.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий (при наличии):

предоставить План Устранения Нарушений

Условия концессионного соглашения от 18.02.2022 № 01-12-35/2 по состоянию на 29 июня 2023 года нарушены.


Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Директор департамента
архитектуры и градостроительства
Администрации города




А.Ю. Коновалов

Начальник отдела эксплуатации
и обеспечения безопасности
департамента образования
Администрации города




В.Н. Кузнецов

Начальник отдела строительного
контроля муниципального
казенного учреждения «Управление
капитального строительства»



Е.Е. Кивачук

Начальник отдела инвестиций и
проектного управления управления
инвестиций, развития
предпринимательства и туризма
Администрации города



Е.Л. Яцутко

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Генеральный директор
ООО «ТВОРЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ. Призма 7»



М.С. Роганян