

## АКТ

о результатах контроля за исполнением условий  
концессионного соглашения от 30.06.2022 № 01-12-553/2  
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта  
спорта «Спортивный комплекс с искусственным льдом» (мкр. Хоззона)  
в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского  
автономного округа-Югры за 2 квартал 2023 года

В период с 29.03.2023 по 29.06.2023 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «Интера-спорт» условий концессионного соглашения от 30.06.2022 № 01-12-553/2.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

Коновалов Александр Юрьевич	директор и градостроительства	департамента Администрации города	архитектуры
Кивачук Евгений Евгеньевич	начальник муниципального	отдела казенного	строительного учреждения «Управление капитального строительства»
Яцутко Екатерина Леонидовна	начальник управления	отдела управления	инвестиций и проектного развития предпринимательства и туризма

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

Концессионером осуществляется проектирование объекта.  
Срок проектирования в соответствии с условиями концессионного соглашения – 14 месяцев с даты заключения соглашения (до 30.08.2023).

Разработка проектной документации завершена, проводится государственная экспертиза АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве».

Нарушения исполнения концессионного соглашения на дату проведения контрольных мероприятий отсутствуют.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий  
(при наличии): \_\_\_\_\_ нет

Условия концессионного соглашения от 30.06.2022 № 01-12-553/2 по состоянию на 29 июня 2023 года соблюдаются.


Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Директор департамента  
архитектуры и градостроительства  
Администрации города




А.Ю. Коновалов

Начальник отдела строительного  
контроля муниципального  
казенного учреждения «Управление  
капитального строительства»



Е.Е. Кивачук


Начальник отдела инвестиций и  
проектного управления управления  
инвестиций, развития  
предпринимательства и туризма  
Администрации города



Е.Л. Яцутко

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми  
приложениями получил (а)

Директор ООО «Интера-спорт»



С.В. Парфенов

