

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 17.03.2022 № 01-12-67/2
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного
комплекса с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского)
в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры за 2 квартал 2023 года

В период с 29.03.2023 по 29.06.2023 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «Интера-спорт» условий концессионного соглашения от 17.03.2022 № 01-12-67/2.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

Коновалов директор департамента архитектуры
Александр Юрьевич и градостроительства Администрации города

Кивачук начальник отдела строительного контроля
Евгений Евгеньевич муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства»

Яцукто начальник отдела инвестиций и проектного
Екатерина Леонидовна управления управления инвестиций, развития
предпринимательства и туризма

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

Срок проектирования в соответствии с условиями концессионного соглашения – 14 месяцев с даты заключения соглашения, не включая период действия особого обстоятельства.

Разработка проектной документации завершена. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 29.05.2023, разрешение на строительство от 07.06.2023.

22.06.2023 в Жилстройнадзор Югры направлено извещение о начале работ по строительству.

Проведены подготовительные работы на земельном участке. Территория огорожена забором.


Нарушения исполнения концессионного соглашения на дату проведения контрольных мероприятий отсутствуют.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий
(при наличии): _____ нет

Условия концессионного соглашения от 17.03.2022 № 01-12-67/2
по состоянию на 29 июня 2023 года соблюдаются.


Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Директор департамента
архитектуры и градостроительства
Администрации города




А.Ю. Коновалов

Начальник отдела строительного
контроля муниципального
казенного учреждения «Управление
капитального строительства»



Е.Е. Кивачук


Начальник отдела инвестиций и
проектного управления управления
инвестиций, развития
предпринимательства и туризма
Администрации города



Е.Л. Яцутко

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Директор ООО «Интера-спорт»



С.В. Парфенов