

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 01.03.2022 № 01-12-42/2
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного
комплекса с универсальным игровым залом и дворца боевых искусств в мкр. 30 А
в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры за 2 квартал 2023 года

В период с 29.03.2023 по 29.06.2023 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «РК+» условий концессионного соглашения от 01.03.2022 № 01-12-42/2.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

Коновалов директор департамента архитектуры
Александр Юрьевич и градостроительства Администрации города

Кивачук начальник отдела строительного контроля
Евгений Евгеньевич муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства»

Яцутко начальник отдела инвестиций и проектного
Екатерина Леонидовна управления управления инвестиций, развития
предпринимательства и туризма

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

Срок проектирования в соответствии с условиями концессионного соглашения – 16 месяцев с даты заключения соглашения.

12.01.2023 получено положительное заключение государственной экспертизы инженерных изысканий.

Разработка проектной документации завершена, проводится государственная экспертиза АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве».

Нарушения исполнения концессионного соглашения на дату проведения контрольных мероприятий отсутствуют.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий
(при наличии): _____ завершение стадии проектирования _____

Условия концессионного соглашения от 01.03.2022 № 01-12-42/2 по состоянию на 29 июня 2023 года соблюдаются.


Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Директор департамента
архитектуры и градостроительства
Администрации города




А.Ю. Коновалов

Начальник отдела строительного
контроля муниципального
казенного учреждения «Управление
капитального строительства»



Е.Е. Кивачук


Начальник отдела инвестиций и
проектного управления управления
инвестиций, развития
предпринимательства и туризма
Администрации города



Е.Л. Яцутко

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Директор ООО «РК+»



В.Н. Хакимов