

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 30.06.2022 № 01-12-553/2
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта
спорта «Спортивный комплекс с искусственным льдом» (мкр. Хоззона)
в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры за 3 квартал 2023 года

В период с 29.06.2023 по 29.09.2023 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «Интера-спорт» условий концессионного соглашения от 30.06.2022 № 01-12-553/2.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

Коновалов Александр Юрьевич	директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
Кивачук Евгений Евгеньевич	начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»
Колунин Дмитрий Владимирович	начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города
Яцутко Екатерина Леонидовна	начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города
Кузнецова Анастасия Васильевна	ведущий инженер отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

Концессионером осуществляется проектирование объекта. Срок проектирования в соответствии с условиями концессионного соглашения – 14 месяцев с даты заключения соглашения (до 30.09.2023).

В связи с выявлением (обнаружением) градостроительных и иных ограничений, включая связанные с состоянием грунта (обнаружены закопанные ж/б ростверки, куски ленточных фундаментов), на период действия особого обстоятельства были приостановлены сроки создания объекта на 30 календарных дней (с 18.08.2023 до 15.09.2023).

Разработка проектно-сметной документации завершена, проводится государственная экспертиза АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве».

Нарушения исполнения концессионного соглашения на дату проведения контрольных мероприятий отсутствуют.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий (при наличии): завершение стадии проектирования

Условия концессионного соглашения от 30.06.2022 № 01-12-553/2 по состоянию на 29 сентября 2023 года соблюдаются.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города

А.Ю. Коновалов

Начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»

Е.Е. Кивачук

Начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

Д.В. Колунин

Начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

Е.Л. Яцутко

Ведущий инженер отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города

А.В. Кузнецова

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Директор ООО «Интера-спорт»

С.В. Парфенов