

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 04.10.2022 № 01-12-864/2
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта
образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за 3 квартал 2023 года

В период с 29.06.2023 по 29.09.2023 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «ШКОЛА» условий концессионного соглашения от 04.10.2022 № 01-12-864/2.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

Коновалов Александр Юрьевич	директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
Хотмирова Анна Ивановна	заместитель директора департамента образования Администрации города
Кузнецов Владимир Николаевич	начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города
Кивачук Евгений Евгеньевич	начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»
Колунин Дмитрий Владимирович	начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города
Яцутко Екатерина Леонидовна	начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма
Кузнецова Анастасия Васильевна	ведущий инженер отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

Разработка проектно-сметной документации завершена, проводится государственная экспертиза АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве».

В отношении проектной документации получено заключение негосударственной экспертизы от 09.06.2023, положительное заключения

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 04.08.2023.

Получено разрешение на строительство от 19.06.2023.

23.06.2023 в Жилстройнадзор Югры направлено извещение о начале работ по строительству.

Ведется строительство объекта. Строительная готовность – 6%.

Нарушен промежуточный срок создания объекта в части получения заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий (при наличии): завершение стадии проектирования

Условия концессионного соглашения от 04.10.2022 № 01-12-864/2 по состоянию на 29 сентября 2023 года нарушены.


Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Директор департамента
архитектуры и градостроительства
Администрации города



А.Ю. Коновалов

Заместитель директора
департамента образования
Администрации города



А.И. Хотмирова

Начальник отдела эксплуатации
и обеспечения безопасности
департамента образования
Администрации города



В.Н. Кузнецов

Начальник управления инвестиций,
развития предпринимательства и
туризма Администрации города



Д.В. Колунин

Начальник отдела строительного
контроля муниципального
казенного учреждения «Управление
капитального строительства»



Е.Е. Кивачук

Начальник отдела инвестиций и
проектного управления управления
инвестиций, развития
предпринимательства и туризма
Администрации города



Е.Л. Яцутко

Ведущий инженер отдела
комплексного развития
департамента архитектуры и
градостроительства Администрации
города



А.В. Кузнецова

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Директор ООО «ШКОЛА»



Б.В. Токмаджан

