

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 17.03.2022 № 01-12-67/2
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного
комплекса с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского)
в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры за 3 квартал 2024 года

55-07-17/4

27.09.2024

В период с 28.06.2024 по 27.09.2024 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «Интера-спорт» условий концессионного соглашения от 17.03.2022 № 01-12-67/2.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

Борисова Екатерина Сергеевна	начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города
Фокеев Алексей Александрович	директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
Гребешок Александр Сергеевич	директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

Срок проектирования в соответствии с условиями концессионного соглашения – 14 месяцев с даты заключения соглашения, не включая период действия особого обстоятельства. Срок получения разрешения на строительство – 15 месяцев с даты заключения соглашения, не включая период действия особого обстоятельства. Срок завершения выполнения строительно-монтажных работ до отметки «0.000» – 17 месяцев с даты заключения соглашения, не включая период действия особого обстоятельства.

В соответствии с подтвержденным фактом наступления особого обстоятельства, приостановлены сроки создания объекта Концессионером в периоды с 15 апреля 2022 года по 29 мая 2022 года, с 14 июля 2023 года по 11 сентября 2023 года. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 29.05.2023, разрешение на строительство от 07.06.2023.

22.06.2023 в Жилстройнадзор Югры направлено извещение о начале работ по строительству.

24.05.2024 получено положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта.

Ведутся строительно-монтажные работы. Завершается монтаж каркаса здания, устройство кровли. Проводятся внутренние строительные работы и устройство наружных инженерных сетей. Выполняются работы по устройству армирования пола первого этажа, перекрытия 2-го этажа, по огнезащите металлических конструкций и монтажу кровельных и стеновых сэндвич-панелей.

Строительная готовность – 34 %.

Выявлено нарушение промежуточного срока по исполнению обязательств по получению заключения государственной экспертизы проектной документации, завершению выполнения строительно-монтажных работ до отметки «0.000», завершению выполнения строительно-монтажных работ выше отметки «0.000».

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий
(при наличии): наращивание темпов строительства в связи с отставанием от календарного плана производства работ

Условия концессионного соглашения от 17.03.2022 № 01-12-67/2 по состоянию на 27 сентября 2024 года нарушены, ведется претензионная работа.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Начальник
управления
инвестиций, развития
предпринимательства
и туризма
Администрации
города

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 008F68AE45CBF9A0667418750BCCADA2CA
Владелец **Борисова Екатерина Сергеевна**
Действителен с 02.09.2024 по 26.11.2025

Е.С. Борисова

Директор
департамента
архитектуры
и градостроительства
Администрации
города

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 342F252411C8EDC66751654272B14696
Владелец **Фокеев Алексей Александрович**
Действителен с 15.01.2024 по 09.04.2025

А.А. Фокеев

Директор
муниципального
казенного
учреждения
«Управление
капитального
строительства»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00F8F6F929F783E870FE0CDB318B7EF88A
Владелец **Гребешок Александр Сергеевич**
Действителен с 10.11.2023 по 02.02.2025

А.С. Гребешок

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Директор
ООО «Интера-спорт»

С.В. Парфёнов