

## АКТ

о результатах контроля за исполнением условий  
концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0  
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта  
образования «Средняя общеобразовательная школа  
в микрорайоне 5А г. Сургута (Общеобразовательная организация  
с универсальной безбарьерной средой)» за 4 квартал 2021 года

В период с 25.09.2021 по 22.12.2021 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «Творческие технологии. Сургут» условий концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Романов Андрей Андреевич	заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
2.	Хотмирова Анна Ивановна	заместитель директора департамента образования Администрации города
3.	Петрик Светлана Васильевна	начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города
4.	Кузнецов Владимир Николаевич	начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города
5.	Кивачук Евгений Евгеньевич	начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»
6.	Мурашова Юлия Анатольевна	специалист – эксперт отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

По результатам контрольных мероприятий выявлено следующее:

Государственная экспертиза проектно-сметной документации в соответствии с условиями концессионного соглашения не завершена, ведется работа по устранению замечаний.

13.12.2021 заключено дополнительное соглашение № 01-12-472/1 в части изменения промежуточных сроков – завершения стадии проектирования, получения разрешения на строительство до 19.01.2022 (без изменений общего срока создания объекта).

Готовность подготовительных строительных работ составляет 90% (на земельном участке выполнено устройство ограждения строительной площадки, демонтаж опор наружного освещения, планировка земельного участка с заменой грунта в районе подтопления, монтаж временного электроснабжения, ведется монтаж видеонаблюдения, КПП).

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий (при наличии):

завершение стадии проектирования в установленные сроки

Условия концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0 (в редакции с учетом дополнительного соглашения от 13.12.2021 № 01-12-472/1) с учетом принятых решений об увеличении сроков проектирования по состоянию на 22 декабря 2021 соблюдаются.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города

  
\_\_\_\_\_ А.А. Романов

Заместитель директора департамента образования Администрации города

  
\_\_\_\_\_ А.И. Хотмирова


Начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

  
\_\_\_\_\_ С.В. Петрик


Начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города

  
\_\_\_\_\_ В.Н. Кузнецов

Начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»

  
\_\_\_\_\_ Е.Е. Кивачук

Специалист – эксперт отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

  
\_\_\_\_\_ Ю.А. Мурашова

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Генеральный директор ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. СУРГУТ»



М.С. Роганян