

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 04.10.2022 № 01-12-864/2

о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за 1 квартал 2023 года

В период с 29.12.2022 по 29.03.2023 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «ШКОЛА» условий концессионного соглашения от 04.10.2022 № 01-12-864/2.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Романов Андрей Андреевич	заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
2.	Хотмирова Анна Ивановна	заместитель директора департамента образования Администрации города
3.	Кузнецов Владимир Николаевич	начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города
4.	Кивачук Евгений Евгеньевич	начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»
5.	Гердт Елена Витальевна	и.о. начальника отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

Концессионное соглашение заключено 04.10.2022.

09.11.2022 зарегистрирован договор аренды земельного участка.

Согласовано задание на проектирование.

Концессионером осуществляется проектирование объекта.

Срок проектирования в соответствии с условиями концессионного соглашения – 10 месяцев с даты заключения соглашения.


Нарушения исполнения концессионного соглашения на дату проведения контрольных мероприятий отсутствуют.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий (при наличии): _____ нет


Условия концессионного соглашения от 04.10.2022 № 01-12-864/2 по состоянию на 29 марта 2023 года не нарушены.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:


Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города


А.А. Романов


Заместитель директора департамента образования Администрации города


А.Н. Хотмирова

Начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города


В.Н. Кузнецов

Начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»



Е.Е. Кивачук

И.о. начальника отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города


Е.В. Гердт

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Директор ООО «ШКОЛА»



Б.В. Токмаджан