

АКТ  
о результатах контроля за исполнением условий  
концессионного соглашения от 05.12.2017 г. № 01-37-489/17  
о реконструкции объекта «Парк в 45 микрорайоне в г. Сургута, 1-ая очередь  
строительства»

В период с 01.11.19 по 10.12.19 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером – ООО «АГРОИНВЕСТ» условий концессионного соглашения от 05.12.2017 г. № 01-37-489/17 «О реконструкции объекта «Парк в 45 микрорайоне г. Сургута, 1-ая очередь строительства».

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Гапеев Анатолий Михайлович	-	Главный специалист отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий управления по природопользованию и экологии Администрации города Сургута
2.	Хома Татьяна Олеговна	-	Главный специалист отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута
3.	Бражник Елена Владимировна	-	Начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города Сургута
4.	Клычников Андрей Сергеевич	-	Специалист-эксперт отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города Сургута

В соответствии с установленными сроками и параметрами создания объектов на территории Парка, указанными в Приложении 2 заключённого концессионного соглашения, в IV квартале 2019 г.:

- продолжается работа по подготовке площадок инженерными сетями для размещения мобильных сооружений;
- сконструирована площадка для массовых мероприятий;
- идёт расширение системы освещения парка;
- продолжается работа по разбивке дорожно-транспортной сети;
- на зимний период в парке создаётся ледовый каток.
- продолжается работа по установке информационных и навигационных стендов, табличек.

Так же, согласно условиям концессионного соглашения, концессионером ведётся работа по согласованию проектно-сметной документации с ресурсоснабжающими организациями города.

Условия заключенного концессионного соглашения соблюдаются, сроки создания объектов в составе реконструкции не нарушены.

Требования по результатам проведенных контрольных мероприятий (при наличии)  
нет

Прилагаемые к акту о результатах контроля документы (при наличии):  
нет

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Гапеев Анатолий  
Михайлович

Хома


Татьяна Олеговна

Бражник

Елена Владимировна

Клычников

Андрей Сергеевич



С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Соломеина

Анастасия Анатольевна

