

## АКТ

о результатах контроля за исполнением условий  
концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9  
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации  
объекта образования «Средняя общеобразовательная школа  
в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация  
с универсальной безбарьерной средой)» за 4 квартал 2020 года

В период с 26.09.2020 по 25.12.2020 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «ДомТехноСтиль» условий концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Солод С.В.	Директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор
2.	Романов А.А.	Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства
3.	Валгушкин Ю.В.	Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства
4.	Петрик С.В.	Начальник управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города
5.	Бражник Е.В.	Начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города

Концессионером продолжается разработка проектной документации.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и введенными ограничительными мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также возникшими сложностями согласования проектных решений в границах предоставленного земельного участка для создания объекта образования, на основании обращения инвестора от 14.10.2020, уполномоченным органом было принято решение об изменении промежуточных сроков создания объекта. На сегодняшний день согласована концепция школы, разработаны планировочные решения и генеральный план. В рамках проведенных рабочих совещаний инвестор ООО «ДомТехноСтиль» подтвердил готовность обратиться за получением заключения государственной экспертизы в феврале 2021 года, в мае- июне 2021 года начать строительство объекта.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий  
(при наличии): \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_


Условия концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9 по состоянию на 25 декабря 2020 года соблюдаются.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор

 С.В. Солод

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства

 А.А. Романов

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства

 Ю.В. Валгушкин

Начальник управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города

 С.В. Петрик

Начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города

 Е.В. Бражник

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

генеральный директор ООО «ДомТехноСтиль»

 А.В. Козаченко