

АКТ
о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта
образования «Средняя общеобразовательная школа
в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной
безбарьерной средой)» за 4 квартал 2021 года

В период с 25.09.2021 по 22.12.2021 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «ДомТехноСтиль» условий концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Романов Андрей Андреевич	заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
2.	Хотмирова Анна Ивановна	заместитель директора департамента образования Администрации города
3.	Петрик Светлана Васильевна	начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города
4.	Кузнецов Владимир Николаевич	начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города
5.	Кивачук Евгений Евгеньевич	начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»
6.	Мурашова Юлия Анатольевна	специалист – эксперт отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

Концессионером ООО «ДомТехноСтиль» нарушены условия концессионного соглашения о промежуточных сроках создания объекта в части получения заключения государственной экспертизы проектной документации о соответствии проектной документации требованиям законодательства и о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта концессионного соглашения (срок – 18 месяцев с даты заключения концессионного соглашения (26.06.2021)), а также получения разрешения на строительство (срок – 19 месяцев с даты заключения концессионного соглашения (26.07.2021)).

Наличие задолженности по договору аренды земельного участка, заключенному на основании концессионного соглашения.

Концессионером не представлена в адрес Администрации города подготовленная проектная документация для прохождения государственной экспертизы.


Справочно:

06.12.2021 Администрацией города подано в Арбитражный суд ХМАО-Югры исковое заявление к ООО «ДомТехноСтиль» о расторжении концессионного соглашения.


Условия концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9 по состоянию на 22 декабря 2021 года нарушены.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города


_____ А.А. Романов


Заместитель директора департамента образования Администрации города


_____ А.И. Хотмирова


Начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города


_____ С.В. Петрик

Начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города


_____ В.Н. Кузнецов

Начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»


_____ Е.Е. Кивачук

Специалист – эксперт отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города


_____ Ю.А. Мурашова

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Генеральный директор ООО «ДомТехноСтиль»

А.В. Козаченко
