

## АКТ

о результатах контроля за исполнением условий  
концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-512/9  
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта  
образования «Средняя общеобразовательная школа  
в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация  
с универсальной безбарьерной средой)» за 1 квартал 2022 года

В период с 22.12.2021 по 31.03.2022 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «СтройИнвест» условий концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-512/9.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Хотмирова Анна Ивановна	заместитель директора департамента образования Администрации города
2.	Билль Ольга Олеговна	главный специалист отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма
3.	Кузнецов Владимир Николаевич	начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города
4.	Асхабалиева Светлана Владимировна	начальник отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства
5.	Арменчу Андрей Андреевич	начальник технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

Концессионером ООО «СтройИнвест» нарушены условия концессионного соглашения о промежуточных сроках создания объекта в части получения заключения государственной экспертизы о соответствии проектно-сметной документации требованиям законодательства и о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта концессионного соглашения (срок – 18 месяцев с даты заключения концессионного соглашения (26.06.2021), а также получения разрешения на строительство (срок – 19 месяцев с даты заключения концессионного соглашения (26.07.2021).


06.12.2021 Администрацией города подано в Арбитражный суд ХМАО - Югры исковое заявление к ООО «СтройИнвест» о расторжении концессионного соглашения. Судебное заседание назначено на 16.05.2022.

Концессионером ведется работа по устранению замечаний при прохождении государственной экспертизы проектной документации.

Условия концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-512/9 по состоянию на 31 марта 2022 года нарушены.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:


Заместитель директора департамента образования Администрации города

  
\_\_\_\_\_ А.И. Хотмирова


Начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города

  
\_\_\_\_\_ В.Н. Кузнецов


Начальник технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»

  
\_\_\_\_\_ А.А. Арменчу

Главный специалист отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

  
\_\_\_\_\_ О.О. Билль

Начальник отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города

  
\_\_\_\_\_ С.В. Асхабалиева

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Генеральный директор ООО «СтройИнвест»

\_\_\_\_\_ А.С. Комиссаров