

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта
образования «Средняя общеобразовательная школа
в микрорайоне 5А г. Сургута (Общеобразовательная организация
с универсальной безбарьерной средой)» за 2 квартал 2022 года

В период с 31.03.2022 по 29.06.2022 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «Творческие технологии. Сургут» условий концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Кузнецов Владимир Николаевич	начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города
2.	Асхабалиева Светлана Владимировна	начальник отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
3.	Кивачук Евгений Евгеньевич	начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»
4.	Гердт Елена Витальевна	начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

По результатам контрольных мероприятий выявлено следующее:

Получено положительное заключение государственной экспертизы.

Проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу для получения заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта концессионного соглашения.

Готовность подготовительных строительных работ составляет 100%.


Требования по результатам проведения контрольных мероприятий (при наличии):

завершение стадии проектирования


Условие концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0 в части завершения стадии проектирования по состоянию на 29 июня 2022 нарушено.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:


Начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города


В.Н. Кузнецов


Начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»


Е.Е. Кивачук

Начальник отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города


С.В. Асхабалиева

Начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города


Е.В. Гердт

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Генеральный директор ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. СУРГУТ»


М.С. Роганя