

## АКТ

о результатах контроля за исполнением условий  
концессионного соглашения от 18.02.2022 № 01-12-35/2

о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за 4 квартал 2022 года

В период с 29.09.2022 по 29.12.2022 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. Призма 7» условий концессионного соглашения от 18.02.2022 № 01-12-35/2.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Романов Андрей Андреевич	заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
2.	Хотмирова Анна Ивановна	Заместитель директора департамента образования Администрации города
3.	Кузнецов Владимир Николаевич	начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города
4.	Кивачук Евгений Евгеньевич	начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»
5.	Гердт Елена Витальевна	специалист-эксперт отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

Концессионное соглашение заключено 18.02.2022.

05.03.2022 Концессионеру передана проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы.

06.04.2022 зарегистрирован договор аренды земельного участка.

14.04.2022 выдано разрешение на строительство объекта № 86-ru86310000-29-2022.

Нарушен промежуточный срок создания объекта.


Требования по результатам проведения контрольных мероприятий (при наличии):

предоставление информации по устранению нарушения сроков начала строительства, выполнение строительного-монтажных работ до отметки «0.000»

Условия концессионного соглашения от 18.02.2022 № 01-12-35/2 по состоянию на 29 декабря 2022 года нарушены.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города

  
\_\_\_\_\_ А.А. Романов


Заместитель директора департамента образования Администрации города

  
\_\_\_\_\_ А.Н. Хотмирова

Начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города

  
\_\_\_\_\_ В.Н. Кузнецов

Начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»

  
\_\_\_\_\_ Е.Е. Кивачук

Специалист-эксперт отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

  
\_\_\_\_\_ Е.В. Гердт

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Директор ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. Призма 7»

\_\_\_\_\_ М.С. Роганян