

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта
образования «Средняя общеобразовательная школа
в микрорайоне 5А г. Сургута (Общеобразовательная организация
с универсальной безбарьерной средой)» за 3 квартал 2022 года

В период с 29.06.2022 по 29.09.2022 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «Творческие технологии. Сургут» условий концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Романов Андрей Андреевич	заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
2.	Кузнецов Владимир Николаевич	начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города
3.	Кивачук Евгений Евгеньевич	начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»
4.	Мурашова Юлия Анатольевна	специалист-эксперт отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

По результатам контрольных мероприятий выявлено следующее:

Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, разрешение на строительство.

Сметная документация проходит проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объекта в государственной экспертизе.

Нарушены промежуточные сроки создания объекта в части положительного заключения государственной экспертизы проектной документации достоверности определения сметной стоимости строительства объекта соглашения.


Требования по результатам проведения контрольных мероприятий (при наличии):

завершение стадии проектирования


Условие концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0 в части завершения стадии проектирования по состоянию на 29 сентября 2022 нарушено.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:


Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города


_____ А.А. Романов

Начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города


_____ В.Н. Кузнецов

Начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»


_____ Е.Е. Кивачук

Специалист – эксперт отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города


_____ Ю.А. Мурашова

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Генеральный директор ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. СУРГУТ»

_____ М.С. Роганян