

## АКТ

о результатах контроля за исполнением условий  
концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-512/9  
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта  
образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34  
г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной  
средой)» в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты-  
Мансийского автономного округа – Югры за 2 квартал 2023 года

В период с 29.03.2023 по 29.06.2023 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «СтройИнвест» условий концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-512/9.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

Коновалов Александр Юрьевич	директор и градостроительства	департамента Администрации города	архитектуры
Кузнецов Владимир Николаевич	начальник отдела безопасности	эксплуатации и департамента	обеспечения образования
Кивачук Евгений Евгеньевич	начальник муниципального	отдела казенного	строительного учреждения
Яцутко Екатерина Леонидовна	начальник управления	отдела управления	инвестиций и инвестиций, развития предпринимательства и туризма

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

06.12.2021 Администрацией города подано в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры исковое заявление к ООО «СтройИнвест» о расторжении концессионного соглашения. ООО «СтройИнвест» подал встречные иски о внесении изменений в концессионное соглашение относительно сроков и объема финансирования. Судебное заседание отложено до 14.09.2023.

Концессионером получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации №86-1-1-3-029380-2022.

Концессионером нарушено условие концессионного соглашения о сроке создания объекта (26.12.2022).

24.03.2023 получено отрицательное заключение по результатам проверки достоверности сметной стоимости.


Требования по результатам проведения контрольных мероприятий (при наличии):

нет

Условия концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-512/9 по состоянию на 29 июня 2023 года нарушены.


Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Директор департамента  
архитектуры и градостроительства  
Администрации города




А.Ю. Коновалов

Начальник отдела эксплуатации  
и обеспечения безопасности  
департамента образования  
Администрации города




В.Н. Кузнецов

Начальник отдела строительного  
контроля муниципального  
казенного учреждения «Управление  
капитального строительства»



Е.Е. Кивачук

Начальник отдела инвестиций и  
проектного управления управления  
инвестиций, развития  
предпринимательства и туризма  
Администрации города



Е.Л. Яцутко

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Генеральный директор  
ООО «СтройИнвест»



А.С. Комиссаров