

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 03.07.2020 № 01-12-325/0
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта
образования «Средняя общеобразовательная школа
в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация
с универсальной безбарьерной средой)» за 2 квартал 2021 года

В период с 26.03.2021 по 25.06.2021 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «МОНОЛИТСТРОЙЦЕНТР» условий концессионного соглашения от 03.07.2020 № 01-12-325/0.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Романов Андрей Андреевич	Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
2.	Хотмирова Анна Ивановна	Заместитель директора департамента образования Администрации города
3.	Скриполенко Александр Викторович	Главный специалист отдела капитального ремонта муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»
4.	Бражник Елена Владимировна	Начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города
5.	Мурашова Юлия Анатольевна	Специалист – эксперт отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

По результатам контрольных мероприятий выявлено следующее:

01.04.2021 ООО «МОНОЛИТСТРОЙЦЕНТР» проектно-сметная документация направлена для прохождения государственной экспертизы в Автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве». По оценкам концессионера плановый срок получения заключения государственной экспертизы – до 19.07.2021, начала строительства – август 2021 года.

Готовность выполнения подготовительных работ на земельном участке составляет 50%.

На текущую дату нарушения по исполнению концессионного соглашения отсутствуют.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий (при наличии): нет


Условия концессионного соглашения от 03.07.2020 № 01-12-325/0 по состоянию на 25 июня 2021 года соблюдаются.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:


Заместитель директора департамент архитектуры и градостроительства Администрации города


_____ А.А. Романов


Заместитель директора департамента образования Администрации города


_____ А.А. Хотмирова

Главный специалист отдела капитального ремонта муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»


_____ А.В. Скриполенко

Начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города


_____ Е.В. Бражник

Специалист -- эксперт отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города


_____ Ю.А. Мурашова

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Директор ООО «МОНОЛИТСТРОЙЦЕНТР»


_____ В.П. Симонов

