

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 17.03.2022 № 01-12-67/2
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного
комплекса с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского)
в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры за 4 квартал 2022 года

В период с 29.09.2022 по 29.12.2022 были осуществлены контрольные
мероприятия за исполнением концессионером ООО «Интера-спорт» условий
концессионного соглашения от 17.03.2022 № 01-12-67/2.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Романов Андрей Андреевич	заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
2.	Кивачук Евгений Евгеньевич	начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»
3.	Гердт Елена Витальевна	специалист-эксперт отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

Концессионное соглашение заключено 17.03.2022.

18.04.2022 зарегистрирован договор аренды земельного участка.

Разработка проектно-сметной документации завершена.

Заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной
документации.

15.04.2022 приостановлено концессионное соглашение в связи с наступлением
особого обстоятельства. Срок действия особого обстоятельства завершен
30.05.2022 по письму концессионера.

Срок проектирования в соответствии с условиями концессионного
соглашения – 9 месяцев с даты заключения соглашения.


Нарушения исполнения концессионного соглашения на дату проведения
контрольных мероприятий отсутствуют.

Требования
(при наличии): завершение стадии проектирования


Условия концессионного соглашения от 17.03.2022 № 01-12-67/2
по состоянию на 29 декабря 2022 года соблюдаются.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:


Заместитель директора департамента
архитектуры и градостроительства
Администрации города


_____ А.А. Романов

Начальник отдела строительного контроля
муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства»


_____ Е.Е. Кивачук

Специалист-эксперт отдела инвестиций и
проектного управления управления
инвестиций, развития предпринимательства и
туризма Администрации города


_____ Е.В. Гердт

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми
приложениями получил (а)

Директор ООО «Интера-спорт»

_____ С.В. Парфенов