

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 18.02.2022 № 01-12-35/2
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта
образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» в
муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры за 1 квартал 2023 года

В период с 29.12.2022 по 29.03.2023 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. Призма 7» условий концессионного соглашения от 18.02.2022 № 01-12-35/2.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Романов Андрей Андреевич	заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
2.	Хотмирова Анна Ивановна	Заместитель директора департамента образования Администрации города
3.	Кузнецов Владимир Николаевич	начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города
4.	Кивачук Евгений Евгеньевич	начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»
5.	Гердт Елена Витальевна	и.о. начальника отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

Концессионное соглашение заключено 18.02.2022.

05.03.2022 Концессионеру передана проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы.

06.04.2022 зарегистрирован договор аренды земельного участка.

14.04.2022 выдано разрешение на строительство объекта № 86-гу86310000-29-2022.

Строительные работы не ведутся.

Нарушен промежуточный срок создания объекта.

22.02.2023 в Администрацию города поступило обращение от концессионера о досрочном расторжении концессионного соглашения по соглашению сторон.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий (при наличии):

расторжение концессионного соглашения до 09.04.2023

Условия концессионного соглашения от 18.02.2022 № 01-12-35/2 по состоянию на 29 марта 2023 года нарушены.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города


_____ А.А. Романов

Заместитель директора департамента образования Администрации города


_____ А.Н. Хотмирова

Начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города


_____ В.Н. Кузнецов

Начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»


_____ Е.Е. Кивачук

И.о. начальника отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города


_____ Е.В. Гердт

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Директор ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. Призма 7»

_____ М.С. Роганян