

## АКТ

о результатах контроля за исполнением условий концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-512/9 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 1 квартал 2024 года

В период с 29.12.2023 по 29.03.2024 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «СтройИнвест» условий концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-512/9.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

Колунин Дмитрий Владимирович	начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города
Хотмирова Анна Ивановна	заместитель директора департамента образования Администрации города
Романов Андрей Андреевич	заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
Кузнецов Владимир Николаевич	начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города
Кивачук Евгений Евгеньевич	начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»
Кузнецова Анастасия Васильевна	ведущий инженер отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города

По результатам контрольных мероприятий выявлено:  
06.12.2021 Администрацией города подано в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры исковое заявление к ООО «СтройИнвест» о расторжении концессионного соглашения. ООО «СтройИнвест» подал встречные иски о внесении изменений в концессионное соглашение относительно сроков и объема финансирования. Судебное заседание назначено на 25.04.2024.

Концессионером получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации №86-1-1-3-029380-2022 от 13.05.2022.

Концессионером нарушен срок создания объекта капитального строительства (26.12.2022).

24.03.2023 получено отрицательное заключение по результатам проверки достоверности сметной стоимости.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий (при наличии):

нет

Условия концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-512/9 по состоянию на 29 марта 2024 года нарушены.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города



Д.В. Колунин

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города




А.А. Романов

Заместитель директора департамента образования Администрации города




А.И. Хотмирова

Начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города



В.Н. Кузнецов

Начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»



Е.Е. Кивачук

Ведущий инженер отдела  
комплексного развития  
департамента архитектуры и  
градостроительства Администрации  
города



А.В. Кузнецова

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями  
получил (а)

Генеральный директор  
ООО «СтройИнвест»



А.С. Комиссаров