

## АКТ

о результатах контроля за исполнением условий  
концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9  
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта  
образования «Средняя общеобразовательная школа  
в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной  
безбарьерной средой)» за 1 квартал 2022 года

В период с 22.12.2021 по 31.03.2022 были осуществлены контрольные мероприятия  
за исполнением концессионером ООО «ДомТехноСтиль» условий концессионного  
соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Хотмирова Анна Ивановна	заместитель директора департамента образования Администрации города
3.	Билль Ольга Олеговна	Главный специалист отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма
4.	Кузнецов Владимир Николаевич	начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города
5.	Асхабалиева Светлана Владимировна	начальник отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства
6.	Арменчу Андрей Андреевич	начальник технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

Концессионером ООО «ДомТехноСтиль» нарушены условия концессионного  
соглашения о промежуточных сроках создания объекта в части получения заключения  
государственной экспертизы проектной документации о соответствии проектной  
документации требованиям законодательства и о достоверности определения сметной  
стоимости строительства объекта концессионного соглашения (срок – 18 месяцев  
с даты заключения концессионного соглашения (26.06.2021), а также получения  
разрешения на строительство (срок – 19 месяцев с даты заключения концессионного  
соглашения (26.07.2021).

Наличие задолженности по договору аренды земельного участка, заключенному  
на основании концессионного соглашения.

06.12.2021 Администрацией города подано в Арбитражный суд ХМАО-Югры  
исковое заявление к ООО «ДомТехноСтиль» о досрочном расторжении  
концессионного соглашения (дело № А75-20291/2021). Судебное заседание назначено  
на 19.04.2022.


Условия концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-511/9 по состоянию  
на 31 марта 2022 года нарушены.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:


Заместитель директора департамента образования Администрации города

  
\_\_\_\_\_ А.И. Хотмирова


Начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города

  
\_\_\_\_\_ В.Н. Кузнецов

Начальник технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»

  
\_\_\_\_\_ А.А. Арменчу

Главный специалист отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

  
\_\_\_\_\_ О.О. Билль

Начальник отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города

  
\_\_\_\_\_ С.В. Асхабалиева

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Генеральный директор ООО «ДомТехноСтиль»

А.В. Козаченко

\_\_\_\_\_