

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта
образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»
в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры за 1 квартал 2024 года

В период с 29.12.2023 по 29.03.2024 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. СУРГУТ» условий концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Колунин Дмитрий Владимирович | начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города |
| Романов Андрей Андреевич | заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города |
| Хотмирова Анна Ивановна | заместитель директора департамента образования Администрации города |
| Кузнецов Владимир Николаевич | начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города |
| Кивачук Евгений Евгеньевич | начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» |
| Кузнецова Анастасия Васильевна | ведущий инженер отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города |

По результатам контрольных мероприятий выявлено следующее:

Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, разрешение на строительство от 15.07.2022.

29.12.2023 внесены изменения в существенные условия концессионного соглашения по согласованию с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в т.ч. пролонгирован срок создания до 19.01.2026 года.

На земельном участке начаты строительные работы. Ведется работа по вывозу снега с территории земельного участка, разработке котлована. Строительная готовность – 1%.

Администрацией города подано в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры исковое заявление к ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. СУРГУТ» в связи с нарушением обязательств по концессионному соглашению. Судебное заседание перенесено на 03.06.2024.


Требования по результатам проведения контрольных мероприятий (при наличии):

нет

Условия концессионного соглашения от 19.08.2020 № 01-12-453/0 по состоянию на 29 марта 2024 нарушены.


Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города



Д.В. Колунин

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города



А.А. Романов

Заместитель директора департамента образования Администрации города




А.И. Хотмирова

Начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города



В.Н. Кузнецов

Начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»



Е.Е. Кивачук

Ведущий инженер отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства Администрации города



А.В. Кузнецова

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Генеральный директор
ООО «ТВОРЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ. СУРГУТ»

М.С. Роганян