

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-512/9
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта
образования «Средняя общеобразовательная школа
в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация
с универсальной безбарьерной средой)» за 4 квартал 2021 года

В период с 25.09.2021 по 22.12.2021 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «СтройИнвест» условий концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-512/9.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Романов Андрей Андреевич	заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
2.	Хотмирова Анна Ивановна	заместитель директора департамента образования Администрации города
3.	Петрик Светлана Васильевна	начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города
4.	Кузнецов Владимир Николаевич	начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города
5.	Кивачук Евгений Евгеньевич	начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»
6.	Мурашова Юлия Анатольевна	специалист – эксперт отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

Концессионером ООО «СтройИнвест» нарушены условия концессионного соглашения о промежуточных сроках создания объекта в части получения заключения государственной экспертизы о соответствии проектно-сметной документации требованиям законодательства и о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта концессионного соглашения (срок – 18 месяцев с даты заключения концессионного соглашения (26.06.2021)), а также получения разрешения на строительство (срок – 19 месяцев с даты заключения концессионного соглашения (26.07.2021)).

Государственная экспертиза проектно-сметной документации в соответствии с договором с АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» от 12.08.2021 не завершена.


Справочно:

06.12.2021 Администрацией города подано в Арбитражный суд ХМАО - Югры исковое заявление к ООО «СтройИнвест» о расторжении концессионного соглашения.


Условия концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-512/9 по состоянию на 22 декабря 2021 года нарушены.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города


_____ А.А. Романов


Заместитель директора департамента образования Администрации города


_____ А.И. Хотмирова


Начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города


_____ С.В. Петрик

Начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города


_____ В.Н. Кузнецов

Начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»


_____ Е.Е. Кивачук

Специалист – эксперт отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города


_____ Ю.А. Мурашова

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)

Генеральный директор ООО «СтройИнвест»

_____ А.С. Комиссаров