

## АКТ

о результатах контроля за исполнением условий  
концессионного соглашения от 30.06.2022 № 01-12-553/2  
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта  
спорта «Спортивный комплекс с искусственным льдом» (мкр. Хоззона)  
в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского  
автономного округа-Югры за 4 квартал 2022 года

В период с 29.09.2022 по 29.12.2022 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «Интера-спорт» условий концессионного соглашения от 30.06.2022 № 01-12-553/2.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

1.	Романов Андрей Андреевич	заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
2.	Кивачук Евгений Евгеньевич	начальник отдела строительного контроля муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»
3.	Гердт Елена Витальевна	специалист-эксперт отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

Концессионное соглашение заключено 30.06.2022.

25.07.2022 зарегистрирован договор аренды земельного участка.

Согласованы архитектурные решения, согласовано задание на проектирование.

Концессионером осуществляется проектирование объекта. Срок проектирования в соответствии с условиями концессионного соглашения – 9 месяцев с даты заключения соглашения.

Нарушения исполнения концессионного соглашения на дату проведения контрольных мероприятий отсутствуют.

Требования


(при наличии):

нет


Условия концессионного соглашения от 30.06.2022 № 01-12-553/2 по состоянию на 29 декабря 2022 года соблюдаются.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:


Заместитель директора департамента  
архитектуры и градостроительства  
Администрации города

  
\_\_\_\_\_ А.А. Романов

Начальник отдела строительного контроля  
муниципального казенного учреждения  
«Управление капитального строительства»

  
\_\_\_\_\_ Е.Е. Кивачук

Специалист-эксперт отдела инвестиций и  
проектного управления управления  
инвестиций, развития предпринимательства и  
туризма Администрации города

  
\_\_\_\_\_ Е.В. Гердт

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми  
приложениями получил (а)

Директор ООО «Интера-спорт»

\_\_\_\_\_ С.В. Парфенов