

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ**

28.06.2024 г.

Муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, от имени которого в соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Устав), выступает Администрация города Сургута в лице заместителя Главы города Сургута Кириленко Артёма Михайловича, действующего на основании доверенности от 21.11.2023 № 424, именуемое в дальнейшем «Концедентом», с одной стороны, и


Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети», именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице Исполнительного директора Пак Мен Чера, действующего на основании доверенности № СГЭС-001/2023 от 01.10.2023, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением от 28.12.2023 № 01-12-799/3 в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Соглашение, Концессионное соглашение):

1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества – Объекта соглашения проведена в срок – 28.06.2024.
2. Проверяемый период с 29.03.2024 по 28.06.2024 года.
3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в Создание, Реконструкцию Объектов, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта соглашения, проверка наличия и сохранности муниципального имущества – Объекта соглашения.

Заключение:

1. Концессионер исполняет обязанности по подготовке проектной документации, необходимой для проведения работ по Созданию и Реконструкции Объектов имущества в составе Объекта Соглашения, осуществляет мероприятия по реконструкции Объектов имущества в составе Объекта Соглашения, эксплуатацию Объекта Соглашения.
2. Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов приведен в приложении 1 к Акту, мониторинг финансирования мероприятий деятельности Концессионера – в приложении 2 к Акту.

Подписи Сторон



От Концедента /Кириленко А.М./
01.07.2024



От Концессионера /Пак М.Ч./



**Приложение № 1 к акту о результатах контроля
об исполнении Концессионером мероприятий,
предусмотренных Концессионным соглашением**

**Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов
системы наружного освещения, за период с 29.03.2024 по 28.06.2024**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План*	Факт
Показатели надежности				
1	Количество прекращений работы светильников, связанных с технологическим нарушением работы светильников и (или) ламп на 1 км сети наружного освещения	ед./км	4,49	0,77
1.1	Количество прекращений работы светильников, связанных с технологическим нарушением работы светильника и (или) лампы	ед.	1900	289
1.2	Протяженность сети наружного освещения	км	423,10	373,78
Показатели качества				
2	Доля улиц, обеспеченных нормативным уровнем горизонтального освещения в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 из общего количества улиц, подлежащих освещению	%	100	75,1
2.1	Общее количество улиц, подлежащих освещению в соответствии с СП 52.13330.2016	ед.	301	226
2.2	Количество улиц, обеспеченных нормативным уровнем горизонтальной освещенности в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016	ед.	301	226
Показатели энергетической эффективности				
3	Удельный расход электрической энергии на 1 светильник от общего объема электрической энергии потребляемого при работе системы наружного освещения	кВт*ч/ед.	572	105
3.1	Объем электрической энергии потребляемой для работы системы наружного освещения	кВт*ч	8 409 393	1 293 618
3.2	Количество светильников	ед.	14 695	12 300
4	Удельная мощность 1 светильника от общей мощности системы наружного освещения	кВт/ед.	0,14	0,21
4.1	Общая мощность светильников системы наружного освещения	кВт	2002	2546
4.2	Количество светильников	ед.	14 695	12 300
5	Доля светодиодных светильников (эффективность не менее 170 Лм/Вт) в общем объеме светильников системы наружного освещения	%	49	8
5.1	Количество светодиодных светильников (эффективность не менее 170 Лм/Вт)	ед.	7260	1038
5.2	Количество светильников в системе наружного освещения	ед.	14 695	12 300

* Плановое значение показателя указано на 2024 год в соответствии с Приложением № 5 к Концессионному соглашению

Приложение №2 к акту о результатах контроля
об исполнении Концессионером мероприятий,
предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг финансирования мероприятий
системы наружного освещения, за период с 29.03.2024 по 28.06.2024

тыс. рублей

№ п/п	Наименование мероприятия/источника	План**	Факт
1	Подготовка проектной документации, необходимой для проведения работ по Созданию и Реконструкции Объектов имущества в составе Объекта Соглашения	41 811	3 224
2	Эксплуатация Объекта Соглашения	100 279	16 126
	Предельный размер расходов Концессионера, на Создание и Реконструкцию Объектов, тыс. руб.	514 300	0
	Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на Создание и Реконструкцию Объектов, тыс. руб.	0	181 768
	Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на использование (эксплуатацию) Объекта соглашения, тыс. руб.	171 293	16 126
	Объем доходов, полученных Концессионером при использовании (эксплуатации) Объекта соглашения, тыс. руб.		754

** Плановое значение указано на 2024 год в соответствии с Приложением № 4 к Концессионному