

АКТ

о результатах контроля за исполнением условий
концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-512/9
о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта
образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34
г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной
средой)» в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры за 4 квартал 2024 года

55-07-5/5

09.01.2025

В период с 27.09.2024 по 27.12.2024 были осуществлены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «СтройИнвест» условий концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-512/9.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

Яцутко Екатерина Леонидовна	начальник отдела инвестиций и проектного управления управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города
Фокеев Алексей Александрович	директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
Хотмирова Анна Ивановна	и.о. директора департамента образования Администрации города
Стеценко Андрей Алексеевич	директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»

По результатам контрольных мероприятий выявлено:

06.12.2021 Администрацией города подано в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры исковое заявление к ООО «СтройИнвест» о расторжении концессионного соглашения. ООО «СтройИнвест» подал встречные иски о внесении изменений в концессионное соглашение относительно сроков и объема финансирования. Судебное заседание перенесено на 06.02.2025.

Концессионером получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации №86-1-1-3-029380-2022 от 13.05.2022.

Концессионером нарушен срок создания объекта капитального строительства (26.12.2022).

24.03.2023 получено отрицательное заключение по результатам проверки достоверности сметной стоимости.

Требования по результатам проведения контрольных мероприятий
(при наличии): _____ нет _____

Условия концессионного соглашения от 26.12.2019 № 17-10-512/9
по состоянию на 27 декабря 2024 года нарушены.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Начальник отдела
инвестиций и проектного
управления управления
инвестиций, развития
предпринимательства и
туризма Администрации
города

Е.Л. Яцутко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 0089E5653CFEF8AF96333EB08BD864F6BE
Владелец **Яцутко Екатерина Леонидовна**
Действителен с 06.08.2024 по 30.10.2025

Директор департамента
архитектуры
и градостроительства
Администрации города

А.А. Фокеев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 342F252411C8EDC66751654272B14696
Владелец **Фокеев Алексей Александрович**
Действителен с 15.01.2024 по 09.04.2025

И.о. директора
департамента образования
Администрации города

А.И. Хотмирова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 1D86DFD5A7411D3F0D20CD16440B5017
Владелец **Хотмирова Анна Ивановна**
Действителен с 11.03.2024 по 04.06.2025

Директор
муниципального
казенного учреждения
«Управление
капитального
строительства»

А.А. Стеценко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00E5FC8F27E2DD997A7BF6C68631DFBD6A
Владелец **Стеценко Андрей Алексеевич**
Действителен с 21.11.2024 по 14.02.2026

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями
получил (а)

Генеральный директор
ООО «СтройИнвест» _____

А.С. Комиссаров